

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年11月30日

計画の名称	河南町における下水道整備												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	河南町												
計画の目標	河南町の南の玄関口である中・馬谷・芹生谷地域において下水道整備を促進し、衛生的・文化的な住民生活を確保する。また、事業計画を拡大し、既存集落等の下水道整備を促進する。 分流式雨水の主要な管渠の整備を行い、安全・安心な暮らしを実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	613	A	613	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27	H29末	H31末
1	下水道処理人口普及率を93.8%(H27)から95.1%(H31)に増加させる。 下水道処理人口普及率(%) 整備区域内人口(人)/行政人口(人)(14,736人)	94%	94%	95%
2	分流式雨水全体計画面積235.6ha(分流式雨水事業計画面積198.20ha)の主要な管渠の整備を行い、雨水整備率を33.7%(H29)から33.9%(H31)に増加させる。 雨水整備率(%) 整備済面積(ha)/分流式雨水全体計画面積(ha)(235.6ha)	34%	34%	34%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	河南町	直接	河南町	管渠(汚水)	新設	大井処理区污水管整備	L=6.9km、管渠 200、A=23.8 2ha	河南町						583	-	-	
	A07-002	下水道	一般	河南町	直接	河南町	管渠(雨水)	新設	大宝第1排水区	L=70m、A=0.3ha	河南町							30	-	-
											小計							613		
										合計							613			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
町民の生活に直接かつ重大な影響を与えるため、町民等から意見・提言及び専門的な知識等を求めることができるパブリックコメントを実施	令和2年10月20日から令和2年11月19日（1ヶ月間）
	公表の方法 町のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道の整備を行った結果、町民の安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境の創造に寄与することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
下水道処理人口普及率を95%以上に増加させる。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率（%） = 整備区域内人口（人） / 行政人口（人）	
	最終目標値	95%
	最終実績値	94%
2	雨水整備率（%） = 整備済面積（ha） / 分流式雨水全体計画面積（ha）	
	最終目標値	34%
	最終実績値	34%

(参考様式3)

計画の名称	河南町における下水道整備	交付対象	河南町
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)		

