

■今後のスケジュール(案)

		平成27年		平成28年						平成29年		
		11	12	1	2	3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~	
やまなみバス												
地域公共交通会議		●	●	(必要に応じて開催)								
運行に向けた準備及び手続き等	バス停・停留所の設置計画	バス停・停留所の設置検討・確定										
	関係者協議(警察、道路管理者)	警察協議・道路占用許可										
	地権者協議	地権者等協議										
	地域住民協議	地域住民説明										
	バス停・停留所の設置			設置準備								
	運行ダイヤの作成	運行ダイヤの検討・確定										
	運行事業者の決定	運行事業者決定										
	事業登録申請	登録申請書作成・申請										
	チラシ・ポスター等の作成											
	広報、町民への周知	広報紙掲載			●	●	●					
町ホームページ掲載												
運行ルート・ダイヤチラシ配布				役場等の公共施設、商業施設、病院等での留置配布								
試行運行				試行運行								
実証運行				実証運行(1年間予定)								
実証運行の評価				検証評価(PDCA)6ヶ月/回								
本格実施への移行・見直し(or廃止)												